

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Werkausschusses Abwasserentsorgung/Umweltdienste
vom 26.06.2024

öffentlich

TOP 9 Sachstandsbericht Neubau Schlammentwässerung VO/2024/084 zur Kenntnis genommen

Herr Heers berichtet anhand einer ausführlichen Präsentation zu seinem Thema. Die Drainage für den Neubau der Schlammentwässerungsanlage ist gelegt. Als nächstes kommen die Betonfertigteile aus Schwerin, die derzeit dort am Aushärten sind. Geplant ist, dass diese Fertigteile in den folgenden drei Wochen fertiggestellt sind. Das Projekt befindet sich im Zeit- und Budgetplan.

Herr Thiesen erkundigt sich, ob die Kosten umlagefähig sind und die AfA-Beträge berücksichtigt wurden.

Herr Wolfgramm erklärt, dass im Wirtschaftsplan eine Gebührenerhöhung eingeflossen ist. Es hängt davon ab, wie hoch die Kosten tatsächlich werden.

Herr Sethe erkundigt sich, ob es sich bei dem Transport der Fertigbetonteile von Schwerin nach Schleswig um Spezialtransporte handelt.

Herr Heers führt aus, dass es sich um normale Straßentransporte handelt. Die ausführende Firma hat dafür eigene Transportfahrzeuge. Das schwerste Teil wiegt 16,5 Tonnen. Insgesamt liegen in Schwerin 1.300 Tonnen in 135 Einzelteilen.

Der Auszug entspricht dem Originalprotokoll.